

Informacja o realizowanych inwestycjach (stan na 19 sierpnia 2021 r.)

Przedszkole w Kotulinie

Firma: STB (Częstochowa)

Termin: 30 czerwca 2022 r.

Wartość kontraktu: 3,5 mln

Inspektor nadzoru: mgr inż. Patryk Kawa, kwota: 37 tyś. zł

Plany prac: opracowania harmonogramów prac, uzgodnienie materiałów i zaopatrzenie, w połowie września wejście w teren; prace przygotowawcze zostały w jakimś stopniu wykonane przez przedstawicieli społeczności Kotulinia. Stan surowy zamknięty ma być uzyskany przed zimą, aby później prowadzić prace wewnątrz.

Wymiana opraw oświetleniowych

Firma: ODEON s.c. (Gliwice)

Termin: połowa września

Wartość kontraktu: 1,2 mln

Inspektor nadzoru: mgr inż. Grzegorz Galiniak, Ruda Śląska, kwota: 10 tyś zł.

Plany prac: roboty trwają, harmonogram prac ma charakter tygodniowy, wg dopuszczeń ze strony Taurona - prace są prowadzone pod napięciem; zostały już wymienione lub wymienione częściowo lampy w Paczynie, Pniowie, Paczynie, w najbliższym czasie: Ciochowice, Pisarzowice. Przy pracach pojawiają się dodatkowe okoliczności: odwrócenie lampy, dowieszenie oprawy - nie zawsze to się uda ze względu na harmonogram i zakres. Zmiana intensywności oświetlenia. Szacuje się uzyskanie ograniczenia zużycia energii:

2020: 465.464 kWh - 247.266,86 zł

2022: 148.558 kWh - 78.920 zł.

Centrum przesiadkowe

Firma: Drogomax Sp. z o.o. (Tarnowskie Góry)

Termin: sierpień 2022

Wartość kontraktu: 3,3 mln

Inspektor nadzoru: mgr inż. Patryk Kawa, kwota: 18 tyś zł

Plany prac: roboty rozbiórkowe, piaskowanie elewacji, uzupełnianie spoin, wykopy pod kanalizację, uzgodnienie i zakup materiałów na stropy (dostawa w przyszłym tygodniu7), po ich wykonaniu - pokrycie dachowe. W ostatniej kolejności układ drogowy - ul. Dworcowa oraz chodnik. Centrum przesiadkowe - bezpłatny bus - wahadło.

Zieleń

Firma: Eurotech Sp. z o.o. (Zabrze)

Termin: grudzień 2022

Wartość kontraktu: 2,9 mln

Inspektor nadzoru: w trakcie wyboru

Plany prac: uzgodnienia koncepcji, konsultacje UM i wykonawcy, ostateczna koncepcja w najbliższym czasie, następnie opracowanie szczegółowych projektów wykonawczych i zatwierdzenie ich u konserwatora zabytków i w starostwie powiatowym. Wejście wykonawcy w teren - I kwartał 2022 (marzec). Rezultaty: ścieżki z oświetleniem i ławkami, schody, poręcze oraz tereny zielone z nasadzeniami: krzewy, drzewa, łąki kwietne.

Drogi w Kotulinie (trwa procedura przetargowa)

Firma: OLS (Lubliniec)

Termin: 31 października 2021

Wartość kontraktu: 0,9 mln

Inspektor nadzoru: w trakcie wyboru

Podpisanie umowy przewidywane jest w dniu 1 września.

- Trwa przygotowanie przetargu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Toszek
- Trwają inwestycje dot. chodników w Paczynie, ul. Pniowska (realizacja) i Sarnowie (projektowanie).
- Polski Ład - projekty strategiczne: drogi, hala sportowa, termomodernizacja SP Pniów - przedłużenie terminu składania wniosków (15.08), czekamy na wyniki.

Zespół pracowników UM, który obsługuje inwestycje: IKP (4) + UOB (2), ZRP (1).

Zastępca Burmistrza

mgr Piotr Kunce